

Inwestycje realizowane na terenie Dzielnicy Wilanów (na dzień 30 września 2020 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2025 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2018-2025) przewiduje realizację 111 inwestycji dla Dzielnicy Wilanów. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2020 rok

A. Zadania zrealizowane:

1. Budowa odrzutów kanalizacyjnych w ul. **Bruzdowej** odc. Prętowa - Metryczna Dn 0,16/0,2/0,25 L ca 400 m.
2. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Grabalówki** Dn 0,3 L 595,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16/0,2 L 75,5 m.
3. Budowa pompowni ścieków przy ul. **Hoserów** o wydajności 2 l/s, przewodów tłocznych 2x90x5,4 PE 100 L 176,1 m, kanalizacji ściekowej w ul. **Hoserów** Dn 0,2/0,25 L 512,8 m.

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Budowa kanalizacji ściekowej na odc. od projektowanej pompowni ścieków w rejonie ul. **Ledóchowskiej** do projektowanej Al. Rzeczypospolitej (w granicach Południowej Obwodnicy Warszawy), Dn 0,4 L ca 250 m. Termin realizacji: **30.06.2020 r.** Wykonawca wystąpił o wydłużenie terminu do **31.03.2021 r.**, ze względu na kolizje robót z pracami prowadzonymi przy POW. **Trwa przygotowanie protokołu konieczności i aneksu**
2. Budowa przewodu wodociągowego na odc. od ul. **Ledóchowskiej** do projektowanej Al. Rzeczypospolitej wraz z przejściem na północną stronę Południowej Obwodnicy Warszawy Dn 150/200/300 L 350 m. Termin realizacji: **30.06.2020 r.** Wykonawca wystąpił o wydłużenie terminu do **31.03.2021 r.**, ze względu na kolizje robót z pracami prowadzonymi przy POW. **Trwa przygotowanie protokołu konieczności i aneksu**
3. Budowa kanalizacji ściekowej na odc. projektowana studnia S5 w ul. **Prętowej, Ruczaj, Rosochatej, Przyczółkowej, Przekornej, Potułkały** Dn 0,3/0,4 L ca 5000 m wraz z przewodami tłoczными i odcinkami sieci oraz budowa pompowni ścieków **"Prętowa"** o wydajności $Q = 73$ l/s, pompowni ścieków **"Rosochata"** o wydajności $Q = 68$ l/s, pompowni ścieków **"Zakamarek"** o wydajności $Q = 62$ l/s, pompowni ścieków **"Powsin"** o wydajności $Q = 22,5$ l/s. Termin realizacji: **31.03.2020 r.** został zmieniony aneksem na **31.03.2021 r.**

4. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Zdrowej** odc. Al. Wilanowska - Dyniowa, **Dyniowej** odc. Zdrowa - Winogronowa Dn 150/200 L 620,5 m. Termin realizacji: **16.12.2019 r.** zmieniony na **30.05.2020 r.** Odbiór częściowy z przekazaniem do eksploatacji z dnia **23.12.2019 r.** **Trwają negocjacje z właścicielami w zakresie wykupu**
5. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Zdrowej** odc. Arbuzowa - Dyniowa, **Awokado** odc. Zdrowa - Winogronowej, **Dyniowej** Dn 0,2 L 508 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 80,6 m. Termin realizacji: **16.12.2019 r.** zmieniony na **30.05.2020 r.** Prace wstrzymane - właściciel (osoba prywatna) nie zgadza się na włączenie do sieci. **Trwają negocjacje z właścicielami w zakresie wykupu sieci i tym samym włączenia i zakończenia prac.**
6. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Obok Sadu** odc. Bruzdowa - posesja nr 18, w drodze dojazdowej do ul. **Prętowej 12/14**, w drodze dojazdowej do ul. **Bruzdowej 1/1A** Dn 0,2 L 385,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,15/0,16 L 43 m. Termin realizacji: **15.11.2020 r.**
7. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Sążnistej** odc. Bruzdowa - posesja nr 12 z Dn 80 na Dn 100 L 218 m oraz budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Sążnistej 14** (dz. ew. nr 6/7 obręb 1-06-33) Dn 100 L 169,7 m. Termin realizacji: **10.12.2020 r.**
8. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Sążnistej** odc. posesja nr 3 - posesja nr 14 Dn 0,2 L ca 110 m oraz w drodze dojazdowej do ul. **Sążnistej 14** (dz. ew. nr 7/4 obręb 10633) L ca 130 m. Termin realizacji: **10.12.2020 r.**
9. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Piechoty Łanowej, Ostrej** odc. Obornicka - Kosiarzy - Husarii Dn 100 L 660 m. Termin realizacji: **05.01.2022 r.**
10. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Sytej 9F - 13A**, L ca 55 m; Termin realizacji: **18.11.2020 r.**
11. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Kostki-Potockiego** odc. ZL 26593 - ZL 6572 Dn 150 L ca 749 m. Termin realizacji: **10.01.2022 r.**
12. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Prętowej** odc. Włoki - Bruzdowa Dn 0,2 L 88,3 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 17 m. Termin realizacji: **29.04.2021 r.**
13. **Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Waniliowej 19, Dn 100 L ca 140 m. Termin realizacji: 31.05.2021 r.**

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

1. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Zakamarek 39 do nr 39 E i 39C** Dn 100 L 268,9 m. **Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 08.09.2020 r. Wybrano najkorzystniejszą ofertę.** Planowany termin realizacji: **35 tygodni od daty podpisania umowy.**

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

1. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Bruzdowej 4 A-E** Dn 0,2 L 70,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 17,1 m. Planowany termin realizacji: **28 tygodni**

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2018-2025, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Lercha** odc. Bruzdowa - Lercha 10 Dn 100 L ca 330 m;
2. Przebudowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Bruzdowej 32 (16 KUL)** w rejonie budynków 32 C, 32 W/1 kolidujących z projektowanymi kanałami ściekowym, Dn 80 L ca 144 m;
3. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Calowej 1, 3, 5** Dn 100 L ca 60 m;

4. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Calowej** odc. Sągi - Bruzdowa Dn 0,2 L ca 675 m oraz w drogach dojazdowych do ul. **Calowej 1, 3, 5, 6-6C, 7, 19-19H, 19A, 21, 23, 27 L** ca 450m;

5. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Lercha** odc. Syta - Bruzdowa Dn 0,2 L ca 460 m i w drodze dojazdowej do ul. **Lercha 14** L ca 400 m;
6. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Sągi** odc. Prętowa - ost. posesja Dn 0,2/0,25 L ca 400 m oraz w drogach dojazdowych do ul. **Sągi 3C-7, 6, 9/11** Dn 0,2 L ca 320 m;
7. Budowa przepompowni ścieków **P. Wilanów Zachodni 2** po południowej stronie POW Q=32 l/s, przewodów tłocznych Dn 2 x 200 L ca 110 m pod POW i kanału ściekowego w ul. **Ledóchowskiej** po południowej stronie POW Dn 0,25 - 0,4 L ca 700 m oraz w ul. **Wiedeńskiej** do wys. dz. nr ew. 43/1 Dn 0,4 L ca 130 m;
8. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Bruzdowej 32 (16 KUL)** odc. Bruzdowa - posesja nr 32 Y oraz w sięgaczach w rejonie budynków **32 C, 32 W/1 i 32 Y** wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości Dn 0,2 L ca 500 m;
9. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Sytej** odc. Bruzdowa - posesja nr 12, Dn 0,25 L ca 420 m, w ul. **Sytej** odc. posesja nr 12 - posesja nr 26, Dn 0,2 L ca 340 m wraz z odcinkami sieci;
10. Budowa kanalizacji ściekowej w drogach dojazdowych do ul. **Prętowej 17-17C, 17F-17H, 19A-19E, 19** (na odc. dz. ew. nr 14/31 - Sągi nr 7) Dn 0,2 L ca 450 m;
11. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Bazyliowej**, w ul. **Kardamonowej** odc. Estragonowa - Bazyliowa, odc. posesja nr 13 - posesja nr 19, w ul. **Rukoli** odc. Bazyliowa - Estragonowa, odc. Bazyliowa - posesja nr 21, w drodze dojazdowej do ul. **Rukoli 14 -1T**, w drodze dojazdowej do ul. **Prętowej 31** oraz w drodze dojazdowej do ul. **Rosy 3R-3T** Dn 0,2 L ca 1110 m
12. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Prętowej** odc. Rosy - Ruczaj Dn 100 L ca 675 m i w ul. **Ruczaj** odc. Prętowa - Latoszki Dn 100 L ca 90 m oraz w drogach dojazdowych do ul. **Ruczaj 4** Dn 100 L ca 186,5 m, ul. **Rukoli** Dn 80 L ca 68 m, ul. **Rosy 3G** Dn 100 L ca 186 m;
13. Budowa kanalizacji ściekowej w drogach dojazdowych do ul. **Bruzdowej 3/5, 4A/4C, 16A, 20/22, 37** Dn 0,2 L ca 1185 m;
14. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Niedzielnej** odc. Młocarni - posesja nr 24 Dn 100 L ca 170 m;
15. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Niedzielnej** odc. Młocarni - posesja nr 24 Dn 0,2 L ca 170 m;
16. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Orszady** odc. Kokosowa (rejon posesji nr 36) - posesja nr 78 Dn 0,2 L ca 350 m oraz w ul. **Hlonda** odc. Orszady - Ledóchowskiej Dn 0,2 L ca 470 m;
17. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Dostatniej 1A-K** Dn 100 L ca 110 m;
18. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Hlonda** odc. dz. ew. nr 112 z obr. 1-10-25 9 (proj. szkoła) - ul. Orszady Dn 100 L ca 300 m;
19. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Rosy** odc. Wiechy - Prętowa Dn 0,2 L ca 695 m oraz w drogach dojazdowych do ul. **Rosy 9L-9M, 9B/9K, 7B-K / 9, 3A-H / 5, 1A-1P, 1V-Z / 1M** Dn 0,2 L ca 1005 m;
20. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Wiechy** odc. Rosy - Ruczaj Dn 0,2 L ca 440 m;
21. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Estragonowej**, w drogach dojazdowych do ul. **Ruczaj 2/4, 10-10E** oraz w drodze dojazdowej do ul. **Wiechy 6-6B** Dn 0,2 L ca 695 m;
22. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Prętowej 20/22 (17KUL)** oraz w ul. **Gwarnej** Dn 0,2/0,25 L ca 610 m;
23. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Dobrodzieja** odc. Dobrodzieja 33 - posesja nr 46 Dn 100 L ca 400 m oraz w drodze dojazdowej do ul. **Dobrodzieja 42A** Dn 100 L ca 120 m;

24. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Latoszki** odc. Rosochata - Ruczaj oraz w drodze dojazdowej do ul. **Rosochatej 22C** Dn 0,2 L ca 610 m;
25. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Zastruże** odc. Rosochata - Zastruże nr 2 Dn 0,25 L ca 430 m;
26. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Starodawnej** odc. Rosochata - Dobrodzieja Dn 0,2/0,25 L ca 415 m;
27. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Starodawnej 9 - 9B** Dn 0,2 L ca 175 m;
28. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Tramblanki 32-32 E** Dn 0,2 L ca 40 m.