

## **Inwestycje realizowane na terenie Dzielnicy Śródmieście (na dzień 30 czerwca 2020 roku)**

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Urzędzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2025 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2018-2025) przewiduje realizację 39 inwestycji dla Dzielnicy Śródmieście. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

### **I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2020 rok**

#### **A. Zadania zrealizowane:**

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Nowogrodzkiej** odc. Chałubińskiego (ZL 13316) - E. Plater (ZL 13324) Dn 250 L 174,6 m (stal).
2. Renowacja magistrali wodociągowej ze stali oraz żeliwa szarego w al. **L. Kaczyńskiego** (d. Armii Ludowej) i ul. Waryńskiego odc. al. Niepodległości - Puławska, Dn 400 L 1269 m.

#### **B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:**

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Sapieżyńskiej** i **Wałowej** wraz z przebudową istniejących przyłączy wodociągowych, Dn 150 L 390 m. Termin realizacji: **30.12.2019 r.** zmieniony aneksem terminowym na: **30.10.2020 r.**
2. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Konwiktorskiej** odc. Bonifraterska ZL 15081 - w kier. ul. Dolańskiego, Dn 150 L 74,1 m. Planowany termin realizacji: **30.09.2019 r.** Realizacja inwestycji została wstrzymana z uwagi na kolizję z kablami elektrycznymi. Pomimo rozwiązania przebudowy kolizji przy udziale projektanta, wykonawcy i inspektora - Wykonawca nie rozpoczął robót. **Trwa procedowanie rozwiązania umowy z Wykonawcą.**
3. Faza VI Budowa retencyjnego kolektora liniowego wzdłuż Wisły oraz obiektami współpracującymi: pompownią opróżniającą, przelewami burzowymi i komorami włączeniowymi dla istniejących burzowców, wraz z Inżynierem kontraktu.  
**Etap I:** od przepompowni Powiśle do burzowca Wenedów (bez komory) o długości około 2 km i średnicy DN 800-DN 1200. Termin realizacji: **21.05.2022 r.**  
**Etap II:** od komory połączeniowej z burzowcem Wenedów do komory połączeniowej z kolektorem Bielańskim (z komorami) o długości około 5,5 km i średnicy DN 3200. Termin realizacji: **08.01.2023 r.**

4. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Wybrzeże Kościuszkowskie** odc. Al. 3 Maja (HP 21400) - Wybrzeże Kościuszkowskie (rej. HP 29964) Dn 150 L ca 232 m (A-C); w ul. **Karasia** odc. Obożna (ZL 15701) - Kopernika (ZL 16699) i w ul. **Obożnej** odc. Sewerynow (ZL 13399) - Topiel (HP 43580) Dn 100/150 L ca 307 m (żel. szare); w ul. **Anielewicza** odc. Karmelicka ZL 18816 - HP 43827 i odc. HP 11433 - ZL 25851, Dn 150/200 L ca 242 m (stal); w ul. **Podwale** odc. ZL 18584 - HP 16172, Dn 100 L ca 47 m (żel. szare); w ul. **Mostowej** odc. Nowomiejska ZL 17268 - Bugaj Dn 150 L ca 253 m (żel. szare); w ul. **Bugaj** odc. Boleść - HP 18682, ul. **Boleść** odc. Bugaj - Wybrzeże Gdańskie (ZL 3279) Dn 150 L ca 230 m (żel. szare); na **Pl. Defilad** odc. E. Plater ZL 20810 - HP 37011, Dn 250 L ca 336 m (stal, żel. szare); w ul. **Elektoralnej** odc. Plac Bankowy - Al. Jana Pawła II, Dn 150 L ca 493 m; w ul. **Wareckiej** odc. Kubusia Puchatka - Nowy Świat Dn 100 L ca 90 m; w **Al. Jana Pawła II** odc. Nowolipki (ZL 26078) - Dzielna (ZL 33797), Dn 200 L ca 130 m (żel. szare). Termin realizacji: **18.12.2020 r.**
5. Renowacja magistrali wodociągowej metodą bezwykopową w ul. **Solec** odc. Al. 3 go Maja - Most Łazienkowski Dn 800 L 1370 m. Termin realizacji: **20.07.2021 r.**
6. Renowacja magistrali wodociągowej metodą bezwykopową w ul. **Muranowskiej** i **Bonifratskiej** odc. ZL13641 - ZL17096 Dn 300 L ca 467 m. Termin realizacji: **20.07.2021 r.**
7. Wymiana przewodu wodociągowego w **Al. Jana Pawła II** odc. nasuwka przy ZL 36730 - nasuwka przy ZL 36674 Dn 250 L ca 321 m, w ul. **Królewskiej** odc. przewód przy przyłączy 74517 - ZL 19448 Dn 250 L ca 238 m, na **pl. Piłsudskiego** odc. ZL 14295 - ZL 11587 Dn 150 L ca 134 m. Termin realizacji: **22.10.2021 r.**
8. Wymiana przewodu wodociągowego w **Al. Jerozolimskich** odc. E. Plater ZL 352 - HP 15911 Dn 150/200 L ca 485 m (żel. szare, stal), w **Al. Jerozolimskich** odc. Krucza (ZL 115) - Nowy Świat (HP 30376) Dn 150 L ca 310 m, w ul. **Oleandrów** odc. Polna (HP 4974) - Marszałkowska (ZL 22167) Dn 100 L ca 150 m (żel. szare), w ul. **Poznańskiej** odc. Al. Jerozolimskie - Piękna, Dn 200 L ca 715 m (stal). Termin realizacji: **10.11.2021 r.**

**C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):**

1. Renowacja magistrali wodociągowej metodą bezwykopową w ul. **Wenedów** odc. Zakroczymska - Wybrzeże Gdańskie Dn 300 L ca 212 m oraz **Wybrzeże Gdańskie** odc. Wenedów - ZL 39025 Dn 300 L ca 148 m. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: **10.06.2020 r.** - trwa ocena ofert. Planowany termin zakończenia: **40 tyg.**
2. Renowacja magistrali wodociągowej metodą bezwykopową w ul. **Nowogrodzkiej** odc. Lindleya (odpowietrznik nr 647) – Pl. Trzech Krzyży, Dn 1000 L 1805 m. Planowana data otwarcia ofert: **01.07.2020 r.** Planowany termin zakończenia: **70 tyg.**

**D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:**

1. Renowacja **Kolektora Nadbrzeżnego**. Planowany termin zakończenia: **12.2022 r.**
2. Faza VI Budowa retencyjnego kolektora liniowego wzdłuż Wisły oraz obiektami współpracującymi: pompownią opróżniającą, przelewami burzowymi i komorami włączeniowymi dla istniejących burzowców, wraz z Inżynierem kontraktu. Planowany termin zakończenia: 06.2023 r. Zadanie będzie realizowane w trzech etapach. Podpisana została umowa na etap I oraz na etap II.

Etap III: od komory połączeniowej z kolektorem Bielańskim do Zakładu „Farysa” wraz z przepompownią „Wiślaną” o długości 1,2 km i średnicy DN 3200 oraz przewodów tłocznych 2 x DN 1000 o długości około 0,4 km. Przygotowanie i ogłoszenie postępowania uzależnione jest od procedowanego uchwalenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przygotowywana jest uchwała zmieniająca granice miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. **Planowane ogłoszenie przetargu: III kwartał 2020 r.**

***II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2018-2025, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:***

1. Budowa przewodu wodociągowego w rejonie ul. **Słomińskiego** Dn 200/250 L ca 700 m;

2. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Jazdów** odc. trójkąt przy Al. Ujazdowskich - HP 17277 Dn 100 L ca 365 m (żel. szare);
3. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Górnośląskiej** odc. Myśliwiecka (ZL 17529) - złączenie z przewodem Dn 100 w stronę Rozbrat Dn 100/150 L ca 230 m;
4. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Długiej** odc. HP 15286 - Freta Dn 150 L ca 226 m (żel. szare) oraz w ul. **Długiej** odc. Długa 22 (ZD 54248) - Freta Dn 150 L ca 223 m;
5. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Starej** odc. Mostowa - ZL 15093, Dn 150 L ca 200 m (żel. szare);
6. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Kruczej** odc. Nowogrodzka - Piękna (ZL17222), Dn 150 L ca 670 m;
7. Budowa magistrali wodociągowej w al. **3 Maja** i ul. **Nowy Świat** odc. Solec – Smolna Dn 400/500 L 600 m, przewodu wodociągowego Dn 200 L ca 80 m, przebudowa Dn 100 L ca 250 m oraz kasowanie istniejącej magistrali oraz kasowanie przewodu na odc. ZL 722 - ZL 19637;
8. Przebudowa przewodu wodociągowego w rejonie **Al. Solidarności** i ul. **Orlej** Dn 100 L ca 410 m i Dn 80 L ca 133 m;
9. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Dragonów** i ciągu osiedlowym Dn 100/150 L 420 m oraz budowa przewodu Dn 100 L 130 m w ciągu osiedlowym (spinka);
10. Przebudowa magistrali wodociągowej w ul. **Nowomiejskiej** odc. węzeł połączeniowy istniejących magistral Dn 300 w ul. Mostowej i ul. Freta - złączenie z istniejącą magistralą w ul. Nowomiejskiej (w rejonie ul. Krzywe Koło) Dn 300 L 115 m;
11. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Armii Ludowej** odc. Lekarska - ZL 4069 (ul. Rektorska), Dn 100 L 270 m (żel. szare).