

Inwestycje realizowane na terenie Dzielnicy Włochy (na dzień 30 czerwca 2020 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2025 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2018-2025) przewiduje realizację 64 inwestycji dla Dzielnicy Włochy. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2020 rok

A. Zadania zrealizowane:

1. **Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Szyszkowej odc. Działkowa - Szyszkowa 5 Dn 150 L 81,1 m.**

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Faza VI Budowa sieci wodociągowej **Pasma Pruszkowskiego** (cz. warszawska) wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji **24.10.2023 r.**
Zakres robót obejmuje projektowanie i wykonanie magistrali. Trasa planowanej magistrali wodociągowej na terenie Dzielnicy Włochy będzie przebiegać wzdłuż ulic: al. 4 Czerwca 1989 r., Pola Karolińskie, Cykady, KS. J. Chrościckiego (zmiana średnicy na Dn 400), Świerszcza (zmiana średnicy na Dn 400), Tynkarska, Chrobrego.
2. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Naukowej** odc. Popularna - Starowiejska, Dn 100 L ca 760 m (żel. szare); Termin realizacji: **18.12.2020 r.**
3. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Milanowskiej** odc. ZL 14597- ZL 18944 Dn 100 L ca 200 m (żel. szare). Termin realizacji: **02.12.2021 r.**
4. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Promienistej** odc. Rybnicka - HP 19463 Dn 150 L ca 737 m (żel. szare). Termin realizacji: **02.12.2021 r.**
5. **Wymiana przewodu wodociągowego w ul. Skibickiej odc. ZL 6330 - ZL 6331 Dn 100 L ca 199 m; Szczęsnej odc. HP 15395 - HP 15406 Dn 100 L ca 298 m; Śląskiej odc. ZL 29332 - ZL 6342 Dn 100 L ca 161 m; Świetlanej odc. ZL 24759 - ZL 30236 Dn 100 L ca 608 m. Termin realizacji: 11.01.2022 r.**
6. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Szyszkowej** odc. Al. Krakowska - Działkowa Dn 0,4 L 476,2 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 35,9 m. Termin realizacji: **15.12.2019 r. zmieniony aneksami terminowymi na: 09.07.2020 r. Prace w terenie zakończone. Trwa procedura odbiorowa.**
7. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Tapicerskiej** odc. Al. Krakowska - Gładka Dn 0,2 L ca 160 m. Termin realizacji: **27.11.2020 r.**
8. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Świetlistej** odc. Kolumba - Działkowa Dn 0,2 L ca 190 m. Termin realizacji: **05.11.2020 r.**

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

1. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Przerwanej** odc. Krańcowa - Al. Jerozolimskie 204 Dn 150 L 562,7 m oraz budowa punktu pomiarowego na przewodzie wodociągowym DN 150 w ul. Przerwanej. Planowany termin realizacji: **52 tyg. od podpisania umowy**

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2018-2025, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Szyszkowej** odc. Szyszkowa 5 (ZL 21137) - rejon Szyszkowa 43 (30 m za HP 21142), Dn 100/150 L 902,7 m (żel. sfer.);
2. Budowa magistrali wodociągowej w ul. **Łopuszańskiej** odc. Kolneńska - Flisa Dn 600 L ca 650 m;
3. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Na Skraju** odc. Na Skraju 20 - Paluch 19, w drodze dojazdowej do ul. Kinetycznej (do posesji przy ul. Na Skraju 4B);
4. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Rebusowej** odc. Szyszkowa - Rebusowa 8 i 22 Dn 100 L ca 130 m;
5. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Salomejskiej** odc. Badylarska - Jutrzenki, **Badylarskiej** odc. Al. Jerozolimskie - Salomejska, **Al. Jerozolimskich** odc. Badylarska - Żywiecka Dn 100/150/200 L ca 1900 m;
6. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Serwituty** odc. Jutrzenki 35 - Al. Jerozolimskie, **Al. Jerozolimskich** (droga serwisowa str. wschodnia) odc. Serwituty - Jutrzenki 118 Dn 200 L ca 1420 m oraz przebudowa przewodu wodociągowego z Dn 150 na Dn 200 L ca 140 m w ul. **Jutrzenki** odc. Łopuszańska - Jutrzenki 118 oraz z Dn 100 na Dn 200 L ca 150 m w ul. **Serwituty** odc. Jutrzenki - Serwituty 35;
7. Budowa magistrali wodociągowej w ul. **17 Stycznia** odc. Radarowa - Al. Krakowska, **Al. Krakowskiej** odc. 17 Stycznia - Emaliowa Dn 400 L ca 3300 m oraz budowa przewodu wodociągowego w przejściu poprzecznym przez Al. Krakowską w rejonie ul. Krakowiaków Dn 250 L ca 100 m;
8. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Działkowej** odc. Działkowa 121 (HP 49911) - 115 Działkowa (HP 45468), Dn 150 L ca 190 m;
9. Budowa przewodu wodociągowego w **drodze dojazdowej do ul. Zbocze 18** Dn 100 L ca 60 m;
10. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Patrolowej** Dn 100 L ca 160 m;
11. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Materii, Statycznej** Dn 100 L ca 470 m
12. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Leonidasa** odc. Muszkieterów - Leonidasa 55 (HP 42189), Dn 150 L ca 240 m
13. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Szyszkowej** odc. Działkowa - Dzwonkowa Dn 0,4 L 365,3 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 147,7 m;
14. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Borsuczej** do budynku przy ul. Łopuszańskiej 4/6 Dn 0,2 L ca 65 m;
15. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicach: **Odblask, Popas, Wolbromskiej, Załuski Zbiorowej** odc. Zbiorowa 55 - Zbiorowa 17, **Na Skraju** odc. Hipolitowo - Na Skraju 18 wraz z drogami dojazdowymi do ul. **Na Skraju 18/20, 22/24**, działka nr ew. 66 obręb 2-06-15 Dn 0,2 L ca 2300 m oraz budowa przepompowni ścieków przy ul. Zbiorowej wraz z przewodami tłocznymi 2 x Dn 0,16 L ca 310 m;

16. Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych przy ul. **Naukowej**;
17. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ul. Zbocze 18** Dn 0,2 L ca 60 m
18. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Wałowickiej** odc. Potrzebna - Rejonowa Dn 0,2 L ca 80 m;
19. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Patrolowej** Dn 0,2 L ca 160 m.