

Inwestycje realizowane na terenie Dzielnicy Targówek (na dzień 30 września 2020 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2025 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2018-2025) przewiduje realizację 42 inwestycji dla Dzielnicy Targówek. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2020 rok

A. Zadania zrealizowane:

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Św. Wincentego** odc. Gilarska - działka 1/7 obręb 4-09-30, z Dn 150 na Dn 200 L 498,6 m.

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Renowacja magistrali wodociągowej w ul. **Radzymińskiej** odc. Otwocka - Naczelnikowska Dn 400 L ca 250 m. Trwają prace projektowe dotyczące dwóch punktów pomiarowych. Umowa z innogy dla punktu pomiarowego przy ul. Bukowieckiej została podpisana dnia 25.02.2020 r. Dla punktu pomiarowego przy ul. Radzymińskiej pozyskany został protokół z narady koordynacyjnej. Wykonawca jest w trakcie pozyskiwania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Termin realizacji: **6 miesięcy** od daty wykonania przez innogy przyłączy elektroenergetycznych do projektowanych punktów pomiarowych.
2. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Chodeckiej** odc. Krasnobrodzka - Żuromińska Dn 200/250 L ca 1475 m (A-C). Termin realizacji: **30.09.2020 r. Roboty zakończone. Wykonawca opracowuje dokumentację powykonawczą.**
3. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Groera** odc. ZL 17917 - ZL 23805 Dn 200 L ca 231 m, w ul. **Hutniczej** odc. ZL 32862 - ZL 2076 Dn 100 L ca 267 m, w ul. **Jeleniogórskiej** odc. HP 41962 - HP 33228 Dn 100 L ca 169 m, w ul. **Karkonoskiej** odc. ZL 23967 - ZL 7579 Dn 100 L ca 164 m, w ul. **Klukowskiej** odc. ZL 7646 i ZL 24508 - ZL 7647 DN 100 L ca 208 m, w ul. **Kolistej** odc. ZL 17122 - ZL 8227 Dn 100 L ca 112 m, w ul. **Krasiczyńskiej** odc. ZL 9283 - ZL 36978 Dn 200 L ca 861 m. Termin realizacji: **30.11.2020 r.**
4. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Bazylińskiej** odc. Rembielińska - Wysockiego Dn 150 L ca 600 m (A-C, żel. szare). Termin realizacji: **18.12.2020 r.**

5. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Toruńskiej** odc. Toruńska 68 - HP 15299 Dn 150 L ca 188,7 m, w ul. **Rembielińskiej** odc. HP 14877 - HP 14878 Dn 150 L ca 92,6 m, odc. Bazylińska - HP 17767 Dn 200 L ca 96,5 m, odc. rejon HP 177767 - HP 17771 Dn 200 L ca 287,2 m, odc. Poborzańska - ZL 36246 Dn 200 L ca 203,9 m, odc. Bartnicza HP 8293 - posesja 8 Dn 200 L ca 107,2 m, odc. rejon ZL 8560 - Julianowska Dn 200 L ca 195 m, odc. Julianowska - ZL 8554 Dn 200 L ca 167 m (A-C). Termin realizacji: **26.02.2021 r.**

6. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Radzymińskiej** odc. Czarna Droga - ZL 12666 (rej. ul. Kościeliskiej) Dn 150 L 394 m, w ul. **Radzymińskiej** odc. Tużycka - Tarnogórska Dn 150/200 L 436 m, w ul. **Chałupniczej** odc. Nauczycielska - Lewinowska Dn 100 L 163 m. Termin realizacji: **10.11.2021 r.**
7. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Łubinowej** odc. ZL 7281 - ZL 7280 Dn 200 L ca 280 m, w ul. **Łukasiewicza** odc. HP 39750 - nasuwka 4 m przed HP 15802 Dn 100 L ca 306 m, w ul. **Ostródzkiej** odc. ZL 21456 - HP 12520 Dn 100 L ca 195 m, w ul. **Staniewickiej** odc. ZL 16318 - ZL 7829 Dn 150 L ca 148 m. Termin realizacji: **12.11.2021 r.**
8. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Utrata** odc. ZL 19464 - ZL 7281 Dn 200 L ca 369 m, w ul. **Wieczorowej** odc. ZL 8074 - ZL 8075 Dn 100 L ca 185 m, w ul. **Wschodniej** odc. ZL 7457 - HP 57751 Dn 100 L ca 186 m, w ul. **Zgrzebnej** odc. HP 50115 - ZL 9173 i ZL 9174 Dn 150 L ca 354 m. Termin realizacji: **01.12.2021 r.**
9. Budowa pompowni ścieków „Łodygowa” (dz. nr ew. 3/2 obręb 4-08-21) Termin realizacji: **26.02.2021 r.**

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

1. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Grobelskiej** odc. Księcia Ziemowita - Grobelska 1 Dn 100 L 53,4 m. Planowany termin realizacji: **25 tyg.** od podpisania
2. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Grobelskiej** odc. Księcia Ziemowita - Grobelska 1 Dn 0,2 L ca 49,2 m. Planowany termin realizacji: **25 tyg.** od podpisania umowy.

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2018-2025, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Teofila Piecyka** (dz. Nr 50/1 ul. Teofila Piecyka; dz. nr 95 w drodze bez nazwy) oraz w ul. **Radzymińskiej** odc. Deszczowa - T. Piecyka Dn 100 L ca 797 m;
2. Przebudowa przewodu wodociągowego Dn 150 L ca 466 m w ul. **Toruńskiej, Rembielińskiej** odc. Toruńska (ZL 10863) - Rembielińskiej (ZL 7201) z wyłączeniem odcinka L ca 84 m w rejonie ul. Hieronima (žel. szare, A-C);
3. Budowa magistrali wodociągowej w ul. **Kondratowicza, Bystrej, Mroźnej** odc. rejon Św. Wincentego - Radzymińska Dn 300 L ca 2030 m;
4. Budowa magistrali wodociągowej w ul. **Nowotrockiej** odc. Samarytanki - Św. Wincentego Dn 400 L ca 960 m;
5. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. **Budowlanej** odc. Wysockiego - Oliwska Dn 0,3 L ca 175 m Etap III;
6. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Teofila Piecyka** (dz. nr 50/1 ul. Teofila Piecyka; dz. nr 95 dr. bez nazwy) Dn 0,2 L ca 580 m;
7. Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych przy ul. **Fersta, Topazowa, Lewinowska, Pszczyńska, Perłowa, Płońska, Potulicka, Wolbromska, Przewoźników, Malachitowa**;
8. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Rzemieśników, Mechaników, Łany, Zadroże, Konarowej, Strużańskiej** oraz **Lewinowskiej** Dn 0,2 L ca 1 900 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L ca 500 m;
9. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Birżańskiej** i ul. **Ks. Ziemowita** odc. Chemiczna - Naftowa Dn 0,2/0,3 L ca 660 m;

10. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Zabranieckiej** odc. Księżnej Anny - w stronę torów Dn 0,2 L ca 350 m, **Księżnej Anny** odc. Zabraniecka - w stronę torów Dn 0,2 L ca 180 m, **Ludwickiej** Dn 0,2 L ca 170 m, **Beczkowej** Dn 0,2 L ca 150 m wraz z odcinkami sieci;
11. Przebudowa kanalizacji w ul. **Nowotrockiej** odc. Samarytanka - Radzyńska z Dn 1,0 na Dn 0,5 L ca 850 m;
12. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Czarna Droga** odc. ZL 26873 - ZL 23696 (spięcie), Dn 100 L ca 70 m;
13. Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych przy ul. **Czarna Droga**;
14. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Ostródzkiej** odc. Wacława Tokarza - wysokość posesji przy Ostródzkiej 21 Dn 0,2 L ca 280 m wraz z odcinkami sieci;
15. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Ostródzkiej** odc. Trasa Toruńska - wysokość posesji przy ul. Ostródzkiej 23 Dn 0,2/0,3 L ca 630 m wraz z odcinkami sieci;
16. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Lotnika** odc. Miedzianogórska - Bogumińska Dn 100 L ca 70 m.