

Inwestycje realizowane na terenie Dzielnicy Wesola (na dzień 31 stycznia 2021 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Wesola m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2028 (zwanym dalej WPRIMUWiUK 2021-2028) przewiduje realizację 52 inwestycji dla Dzielnicy Wesola. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2021 rok

A. Zadania zrealizowane:

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Budowa magistrali wodociągowej w ul. **Edisona, Łysakowskiej, Korkowej Jagiellońskiej** odc. Wspólna - Warszawska, **Warszawskiej** odc. Jagiellońska - Brata Alberta Dn 500/300 L 4542 m wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej. Termin realizacji: **30.06.2018 r. Prace w terenie zakończone. Sieć w eksploatacji. Trwają prace odbiorowe.**
2. Budowa magistrali wodociągowej w ul. **Łysakowskiej, Kaczeńca, Skrzyneckiego, Czecha** odc. Kościuszkowców - Wawerska, **Trakt Brzeski** odc. Wawerska - Fabryczna, **Fabrycznej** odc. Trakt Brzeski - SUW Stara Miłosna (działka ew. nr 699 z obrębu 8-07-15) Dn 400 L ca 7100 m wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej. **Podpisane porozumienie o rozwiązaniu umowy. Realizacja podzielona na 3 etapy: Etap I: ul. Łysakowska, Kaczeńca, Skrzyneckiego - planowana realizacja w latach 2021-2022; Etap II: Fabryczna - planowana realizacja w 2022 roku; Etap III: Czecha, Trakt Brzeski - planowana realizacja w latach 2024-2025.**
3. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Husarskiej, Szafranowej, Radosnej Pogodnej**, w drodze dojazdowej do ul. **Gościniec 118A** Dn 100 1053 m oraz przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Gościniec** odc. Husarska - Radosna, **Ułańskiej** odc. Husarska - Pogodna Dn 100/250 L 361 m. Termin realizacji (projektuj i buduj): **Etap I : 40 tygodni od dnia zawarcia umowy, Etap II: 40 tygodni od dnia podpisania protokołu odebrania dokumentacji.**
4. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Kościuszki** odc. Mickiewicza - Niemcewicza, w **drodze dojazdowej do ul. Kościuszki 13** Dn 0,2 L 249,3 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 89,1 m. Termin realizacji: **10.02.2021, w terenie do 15.11.2020 r. - roboty w terenie zakończone.**

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

1. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Borkowskiej 24G, 26H** Dn 100 L ca 300 m. Realizacja w formule projektuj i buduj. Planowany termin realizacji: **60 tyg.** od podpisania umowy.

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2021-2028, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Kruszyny** odc. Kruszyny 12 - Kruszyny 28 Dn 100 L ca 120 m;
2. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Alabastrowej** odc. Diamentowa - Jaspisowa Dn 150 L ca 220 m;
3. Przebudowa przewodu wodociągowego ul. **Starzyńskiego** Dn 150 L ca 341 m;
4. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Armii Krajowej** odc. Czarnieckiego - Żółkiewskiego Dn 100 L ca 350 m;
5. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Lawendowej** Dn 100 L ca 135 m;
6. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Korzeniowej, Ks. Iwaniuka** Dn 100 L ca 515 m;
7. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Wschodniej** odc. Krasickiego - Matejki, **Dobrej** odc. Matejki - Kasprowicza, **Piaskowej** odc. Piaskowa 49 - Piaskowa 66 Dn 100 L ca 835 m;
8. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Gościniec 98D** Dn 100 L ca 200 m;
9. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Kameliowej** odc. Gościniec - Kameliowa 24 Dn 100 L ca 140 m;
10. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Rembertowskiej** Dn 100 L ca 500 m;
11. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Słowackiego** odc. Matejki - Rejtana Dn 100 L ca 500 m;
12. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Dalii, Magnolii, Paproci, w drodze dojazdowej do ul. Promiennej 17/23** Dn 80/100 L ca 700 m;
13. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do **Berenta 19/21** odc. Armii Krajowej - Berenta Dn 100 L ca 125 m;
14. Budowa sieci kanalizacyjnej w osiedlu Groszówka w ulicach (obszar I): **Narutowicza** odc. Niemcewicz - Mickiewicza, **1 Maja, Niemcewicz** odc. Matejki - 1 Praskiego Pułku, **Asnyka, Skłodowskiej-Curie, Rejtana** odc. Niemcewicz - Mickiewicza Dn 0,2/0,3 L ca 2500 m oraz **budowa pompowni przy ul. Szerokiej** Q=2,2 l/s wraz przewodami tłocznymi w ul. Niemcewicz i Narutowicza 2 x Dn 0,15 L ca 450 m;
15. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Krasickiego** odc. Warszawska - Kraskiego 21, **Piaskowej** odc. Piaskowa 51A - Piaskowa 64, **Zacisznej** odc. Zaciszna 9 - Zaciszna 1, **Wschodniej** odc. Krasickiego - Matejki, **Dobrej** odc. Matejki - Dobra 55 Dn 0,2 L ca 1100 m;
16. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Berenta** odc. Berenta 1 - Berenta 23 Dn 0,2 L ca 390 m;
17. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Uroczej 70-82** Dn 0,2 L ca 330 m;
18. Budowa kanalizacji ściekowej i ciśnieniowej w ul. **Gazowej** odc. Kasprowicza - Krasickiego 36 Dn 0,2 L ca 260 m oraz budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Kasprowicza 13E** Dn 0,2 L ca 120 m.