

## **Inwestycje realizowane na terenie Dzielnicy Praga Północ (na dzień 30 czerwca 2020 roku)**

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2025 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2018-2025) przewiduje realizację 6 inwestycji dla Dzielnicy Praga Północ. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

### **I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2020 rok**

#### **A. Zadania zrealizowane:**

#### **B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:**

1. Przebudowa magistrali wodociągowej w ul. **Targowej** odc. G-J, Dn 300 L 234 m wraz z odwodnieniem magistrali Dn 150 L 16,5 m oraz wykonanie punktów pomiaru natężenia przepływu i ciśnienia wody nr 165, 164. Dla przebudowy magistrali podpisano aneks zmieniający termin na **30.10.2020 r.**
2. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Okrzei** odc. Panieńska - HP 43558, **Panieńskiej** odc. Okrzei - wysokość działki nr 76, **Kłopotowskiego** odc. Wybrzeże Szczecińskie - wysokość działki nr 24 Dn 100/150 L 175,5 m. Inwestycja realizowana w porozumieniu z Zarządem Miejskich Inwestycji Drogowych (ZMID). Termin realizacji: **08.01.2022 r.**
3. Przebudowa wodociągu ul. **Korsaka** odc. Ząbkowska - ZL 7847 wraz z przebudową przyłączy wodociągowych Dn 100 L ca 157 m. Termin realizacji: **31.07.2020 r.** roboty budowlane w terenie, zakończenie **30.09.2020 r.**

#### **C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):**

1. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Krowiej** odc. Okrzei - HP 918, Dn 150 L ca 133 m oraz w ul. **Sierakowskiego** odc. Okrzei - Zamoyskiego, Dn 150 L ca 163 m (Port Praski). Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: **11.05.2020 r.** - **wybrano najkorzystniejszą ofertę.** Planowany termin realizacji: **15.12.2020 r.**

#### **D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:**

### **II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2018-2025, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:**

1. Przebudowa magistrali wodociągowej w ul. **Targowej** w rejonie ul. Kijowskiej (część Trasy Świętokrzyskiej) z Dn 400 na Dn 300 L ca 372 m;

2. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Okrzei** odc. Targowa - Okrzei HP 820, Dn 150 L ca 621 m, w ul. **Jagiellońskiej** odc. Okrzei - HP 54781, Dn 150 L ca 192 m, w ul. **Kępczej** odc. Jagiellońska - Targowa HP 51750, Dn 100 L ca 165 m;
3. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Kijowskiej** odc. HP 14859 - Kijowska 10/12, Kijowska 14, Dn 150 L ca 150 m.