Inwestycje realizowane na terenie Dzielnicy Wola
(na dzień 31 stycznia 2021 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2028 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2021-2028) przewiduje realizację 40 inwestycji dla Dzielnicy Wola. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2021 rok

A. Zadania zrealizowane:

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Renowacja magistrali wodociągowej metodą bezwykopową w ul. **Karolkowej** odc. ZL 3445 - ZL 19161 Dn 900 L ca 418 m (żel. szare), pod torami kolejowymi odc. ZL 17959 - Kolejowa ZL 3445, Dn 900 L ca 276 m (żel. szare) oraz renowacja magistrali metodą cementyzacji w ul. **Spiskiej** odc. ZL 3295 - ZL 17959 Dn 900 L ca 317 m (stal) i Dn 900 L ca 13 m (stal). Termin zakończenia: **30.03.2020 r.** Prace w terenie zakończone. Protokół odbioru końcowego zostanie podpisany po zawarciu ugody z Wykonawcą.

2. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Kasprzaka** odc. Brylowska (ZL 19719) - ZL 3887 Dn 150 L ca 189 m, **Krzyżanowskiego** odc. ZL 3348 - HP 5439 Dn 150 L ca 177 m, **Zegadłowicza** odc. ZL 4989 - HP 3304 Dn 150 L ca 54 m (wymiana wodociągu w Al. Prymasa Tysiąclecia i Jana Olbrachta zrealizowana w 2020 roku). Termin realizacji: do **30.05.2021 r**. - roboty budowlane w terenie, do **30.06.2021 r**. - dokumentacja powykonawcza.
3. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Barona** odc. Gibalskiego (ZL 34566) - Okopowa (ZL 28845) Dn 100 L ca 112,5 m. Termin realizacji: **10.11.2021 r.**
4. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Długomiła** odc. O. Johann (d. Szałka) - HP, Dn 150 L ca 45 m (A-C); w ul. **Lędzkiej** odc. Astronomów - Brożka, **Kaprys, Koszyckiej**, Dn 100 L ca 460 m; w ul. **Prądzyńskiego** odc. Prymasa Tysiąclecia - Bema, Dn 100 L ca 115 m (żel. szare); w ul. **Elekcyjnej** odc. ZL 20078 - ZL 12955, Dn 250 L ca 960 m (żel. szare); w ul. **Łuckiej** odc. Żelazna - Łucka (ZL17071) Dn 200 L ca 152 m (żel.); w ul. **Wolskiej** odc. Karolkowa - HP 35146 Dn 150 L ca 80 m (żel.); w ul. **Twardej** odc. Złota (ZL 14120) - HP 39632 Dn 150 L ca 275 m (żel. szare). Zmiana terminu realizacji Aneksem do dnia **30.09.2021 r.**

5. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Białowiejskiej** odc. HP 37551 - HP 16826 Dn 100 L ca 355 m, w ul. **Gniewkowskiej** odc. HP 15728 - ZL 30198 Dn 150 L ca 268 m, w ul. **Jana Kazimierza** odc. ZL 6784 - HP 14113 Dn 100/150 L ca 172 m. Termin realizacji: **22.12.2021 r.**

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

1. Przebudowa magistrali i przewodów wodociągowych w ul. **Kasprzaka** odc. Ordona - Brylowska, **Wolskiej** odc. Ordona - Wolska 171/175; Dn 100 - Dn 1200; L ca 2114 m. Przetarg po stronie Tramwajów Warszawskich. Planowane otwarcie ofert: **11.02.2021 r.** Planowany termin realizacji: **31.12.2022 r.** (Porozumienie z Tramwajami Warszawskimi o wspólnej realizacji).

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2021-2028, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Wolskiej** odc. Bema ZL 13839 - HP 21144, Dn 150/200/250 L ca 855 m;
2. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Wolskiej** odc. rej. ZL 8864 - rejon ZL 1739, Dn 100 L ca 290 m (żel. szare);
3. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Wolskiej** wraz z przebudową przyłączy wodociągowych odc. HP 32739 - Działdowska Dn 150 L ca 880 m oraz odc. Wolska 40 - HP 35679, Dn 150 L ca 40 m;
4. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Młynarskiej** odc. Wolska - ZL 35002, Dn 150 L ca 175 m (żel. szare) oraz kasowanie przewodu wodociągowego w ul. Młynarskiej odc. Wolska - HP 3790 (rej. ul. Siedmiogrodzkiej);
5. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Okopowej** odc. Żytnia - ZL 29111 Dn 150 L ca 170 m oraz ZL 29111 - ZL 14460 i ZL 14459 Dn 200 L ca 40 m;
6. Przebudowa magistrali wodociągowej w ul. **Wawrzyszewskiej** odc. Obozowa - Ostroroga Dn 300 L ca 360 m;
7. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Ostroroga, Wawrzyszewskiej, Św. Stanisława** odc. HP 22737- trójnik w rej. HP 3344 w ul. Obozowej, Dn 100 L ca 562 m.